

Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento	Localidad de la Distribuidora o Subdistribuidora	Proyecto		Parametros									Fechas			Observaciones
				ERP			Ramal			Red			Inicio	Finalización	Habilitación	
		Identificación	Nota o Resolución de Aprobación	si/no	Capacidad	Avance	si/no	Díametro	Longitud	Avance	Longitud	Avance				
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1228	44/94	NO			NO				1250.0	100%	12/10/2007	01/11/2007		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1355	44/94	NO			NO				766.0	100%	07/12/2007	10/01/2008		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS566	44/94	NO			NO				1500.0	74%	28/05/2001			Obra paralizada. El IVUJ paralizó las obras de infraestructura por problemas con la empresa contratada para las obras. La empresa encargada de la red de gas natural suspendió los trabajos por falta de pago.
JUJUY	SAN PEDRO	JSP146	44/94	NO			NO				2000.0	100%	03/10/2007	25/10/2007		
JUJUY	TILCARA	JTI023	44/94	NO			NO				2050.0	100%	21/02/2008	04/06/2009		
JUJUY	PASO DE JAMA	JPJ002	44/94	SI	1500	90%	SI	51	40	100%	1367.9	100%	21/02/2008	27/01/2008	08/06/2009	
JUJUY	SAN PEDRO	JSP145	44/94	NO			NO				1647.0	100%	04/04/2008	15/05/2008		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1209	44/94	NO			NO				2240.0	100%	07/05/2008	10/07/2008		
JUJUY	SAN PEDRO	JSP137	44/94	NO			NO				958.0	100%	18/06/2008	07/08/2008		
JUJUY	MAIMARA	JMA003	10/93	NO			NO				3200.0	99%	23/06/2008			
JUJUY	PALPALA	JPA118	44/94	NO			NO				3160.0	97%	04/08/2008			
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1163	44/94	NO			NO				550.0	100%	24/09/2008	02/10/2008		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1399	44/94	NO			NO				2810.0	100%	01/10/2008	22/01/2009		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1450	44/94	NO			NO				1253.0	100%	29/10/2008	18/12/2008		
JUJUY	LDOR. GRAL. SAN MARTIN	JLS203	44/94	NO			NO				100.0	100%	10/12/2008	18/12/2008		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1410	44/94	NO			NO				484.0	100%	30/12/2008	27/01/2009		
JUJUY	EL CARMEN	JCA094	44/94	NO			NO				1185.0	100%	26/01/2009	19/03/2009	23/06/2009	
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1510	44/94	NO			NO				1700.0	100%	12/02/2009	19/03/2009		
JUJUY	PALPALA	JPA291	44/94	NO			NO				560.7	100%	16/02/2009	19/03/2009	18/06/2009	
JUJUY	LDOR. GRAL. SAN MARTIN	JLS213	44/94	NO			NO				210.1	100%	17/02/2009	02/04/2009	01/06/2009	
JUJUY	SAN PEDRO	JSP203	44/94	NO			NO				75.5	100%	05/03/2009	01/04/2009	01/06/2009	
JUJUY	SAN PEDRO	JSP201	44/94	NO			NO				825.0	100%	09/03/2009	01/04/2009		
JUJUY	LDOR. GRAL. SAN MARTIN	JLS218	44/94	NO			NO				141.0	100%	12/03/2009	19/03/2009		
JUJUY	VILLA JARDIN DE REYES	JJR031	44/94	NO			NO				685.0	100%	16/03/2009	07/05/2009		
JUJUY	PALPALA	JPA287	44/94	NO			NO				152.6	100%	23/03/2009	08/04/2009	18/06/2009	
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1439	44/94	NO			NO				1060.0	85%	30/03/2009			
JUJUY	LDOR. GRAL. SAN MARTIN	JLS221	44/94	NO			NO				198.0	100%	01/04/2009	16/04/2009		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1389	44/94	NO			NO				90.0	100%	06/04/2009	16/04/2009		
JUJUY	PALPALA	JPA331	44/94	NO			NO				280.0	100%	07/04/2009	30/04/2009		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1239	44/94	NO			NO				48.1	100%	08/04/2009	16/04/2009	05/06/2009	
JUJUY	PALPALA	JPA309	44/94	NO			NO				327.4	100%	08/04/2009	30/04/2009	23/06/2009	
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1500	44/94	NO			NO				188.9	100%	13/04/2009	07/05/2009	02/06/2009	
JUJUY	EL CARMEN	JCA095	44/94	NO			NO				1280.0	100%	15/04/2009	04/06/2009		
JUJUY	PALPALA	JPA327	44/94	NO			NO				30.0	100%	14/04/2009	23/04/2009		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1497	44/94	NO			NO				59.6	100%	16/04/2009	23/04/2009	05/06/2009	
JUJUY	LDOR. GRAL. SAN MARTIN	JLS207	44/94	NO			NO				254.0	100%	17/04/2009	30/04/2009		
JUJUY	SAN PEDRO	JSP163	44/94	NO			NO				590.0	100%	23/04/2009	21/05/2009		
JUJUY	PERICO	JPE198	44/94	NO			NO				30.5	100%	27/04/2009	30/04/2009	05/06/2009	
JUJUY	VILLA JARDIN DE REYES	JJR045	44/94	NO			NO				125.0	100%	27/04/2009	07/05/2009		
JUJUY	YALA	JYA028	44/94	NO			NO				40.0	100%	28/04/2009	07/05/2009	29/06/2009	
JUJUY	SAN PABLO DE REYES	JPR013	44/94	NO			NO				42.6	100%	29/04/2009	07/05/2009	02/06/2009	
JUJUY	SANTO DOMINGO	JSD050	44/94	NO			NO				120.0	100%	05/05/2009	14/05/2009		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1537	44/94	NO			NO				34.0	100%	07/05/2009	14/05/2009	02/06/2009	

Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento	Localidad de la Distribuidora o Subdistribuidora	Proyecto		Parametros									Fechas			Observaciones
				ERP			Ramal			Red			Inicio	Finalización	Habilitación	
		Identificación	Nota o Resolución de Aprobación	si/no	Capacidad	Avance	si/no	Díametro	Longitud	Avance	Longitud	Avance				
JUJUY	SAN PEDRO	JSP192	44/94	NO			NO				212.0	100%	07/05/2009	21/05/2009		
JUJUY	PERICO	JPE192	44/94	NO			NO				43.0	100%	14/05/2009	21/05/2009		
JUJUY	LDOR. GRAL. SAN MARTIN	JLS198	44/94	NO			NO				45.8	100%	13/05/2009	21/05/2009	01/06/2009	
JUJUY	LDOR. GRAL. SAN MARTIN	JLS230	44/94	NO			NO				3.4	100%	15/05/2009	21/05/2009	05/06/2009	
JUJUY	SAN PEDRO	JSP199	44/94	NO			NO				115.0	100%	14/05/2009	21/05/2009		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1496	44/94	NO			NO				2656.0	31%	14/05/2009			
JUJUY	SAN PEDRO	JSP204	44/94	NO			NO				1491.0	66%	14/05/2009			
JUJUY	PALPALA	JPA260	44/94	NO			NO				100.0	100%	19/05/2009	28/05/2009		
JUJUY	EL CARMEN	JCA097	44/94	NO			NO				2150.0	19%	20/05/2009			
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1525	44/94	NO			NO				47.6	100%	20/05/2009	21/05/2009	18/06/2009	
JUJUY	PALPALA	JPA238	44/94	NO			NO				38.0	100%	20/05/2009	21/05/2009		
JUJUY	PALPALA	JPA231	44/94	NO			NO				45.0	100%	21/05/2009	28/05/2009		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1480	44/94	NO			NO				69.2	100%	21/05/2009	28/05/2009	25/06/2009	
JUJUY	LA MENDIETA	JLM010	44/94	NO			NO				131.0	100%	22/05/2009	28/05/2009		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1517	44/94	NO			NO				25.0	100%	29/05/2009	04/06/2009	26/06/2009	
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1518	44/94	NO			NO				31.6	100%	04/06/2009	11/06/2009	25/06/2009	
JUJUY	VILLA JARDIN DE REYES	JJR046	44/94	NO			NO				432.0	46%	09/06/2009			
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1097	44/94	NO			NO				100.0	100%	09/06/2009	18/06/2009		
JUJUY	PALPALA	JPA280	44/94	NO			NO				880.0	19%	11/06/2009			
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1515	44/94	NO			NO				675.0	22%	17/06/2009			
JUJUY	MONTEERRICO	JMO071	44/94	NO			NO				10.0	100%	18/06/2009	25/06/2009		
JUJUY	SAN PEDRO	JSP198	44/94	NO			NO				50.0	100%	18/06/2009	25/06/2009		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1522	44/94	NO			NO				135.0	12%	26/06/2009			
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1529	44/94	NO			NO				180.0	0%	29/06/2009			
JUJUY	PURMAMARCA	JPU014	44/94	NO			NO				8.0	0%	26/06/2009			
SALTA	Aguaray	SAG010	10/93	NO			NO				6700.0	95%	27/12/2006			
SALTA	Cerrillos	SCE087	44/94	NO			NO				6415.0	100%	02/10/2007			
SALTA	Cerrillos	SCE089	44/94	NO			NO				2407.3	100%	28/08/2007	29/05/2009	29/05/2009	
SALTA	Cerrillos	SCE103	44/94	NO			NO				5530.0	85%	21/11/2007			
SALTA	Chicoana	SCH003	44/94	NO			NO				48.0	100%	08/06/2009	12/06/2009	12/06/2009	
SALTA	Cobres	SCO001	44/94	NO			NO				5700.0	3%	25/06/2009			
SALTA	Colonia Santa Rosa	SSR002-1	10/93	SI	3000	0%	SI	76	10000	95%			22/08/2006			
SALTA	Colonia Santa Rosa	SSR002-2	10/93	SI	1500	90%	NO				8750.0	96%	22/08/2006			
SALTA	Colonia Santa Rosa	SSR002-3	10/93	NO			NO				5600.0	95%	22/08/2006			
SALTA	Embarcación	SEM044	10/93	NO			NO				3500.0	95%	16/05/2007			
SALTA	Gral. Güemes	SGG146	44/94	NO			NO				198.0	100%	19/05/2009	10/06/2009	10/06/2009	
SALTA	Gral. Güemes	SGG147	44/94	NO			NO				455.0	100%	20/05/2009	10/06/2009	10/06/2009	
SALTA	Gral. Güemes	SGG150	44/94	NO			NO				4960.0	80%	30/01/2009			
SALTA	Gral. Güemes	SGG152	44/94	NO			NO				1886.9	100%	30/10/2007	08/06/2009	08/06/2009	
SALTA	Gral. Güemes	SGG155	44/94	NO			NO				1219.7	100%	13/04/2009	11/06/2009	11/06/2009	
SALTA	Gral. Güemes	SGG156	44/94	NO			NO				3980.0	95%	20/04/2009			
SALTA	Gral. Güemes	SGG163	44/94	NO			NO				800.0	70%	21/01/2008			
SALTA	H. Irigoyen	SHY045	44/94	NO			NO				1170.0	95%	29/07/2008			Falta Inscripción en inmuebles de la Servidumbre de paso
SALTA	Hipólito Yrigoyen	SHY046	44/94	NO			NO				550.0	95%	16/01/2009			
SALTA	Oran	SOR342	44/94	NO			NO				4430.0	5%	25/06/2009			
SALTA	Oran	SOR351	44/94	NO			NO				2795.0	70%	19/06/2009			
SALTA	Orán	SOR341	44/94	NO			NO				2463.0	100%	29/11/2007	19/06/2009	19/06/2009	

Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento	Localidad de la Distribuidora o Subdistribuidora	Proyecto		Parametros									Fechas			Observaciones
				ERP			Ramal			Red			Inicio	Finalización	Habilitación	
		Identificación	Nota o Resolución de Aprobación	si/no	Capacidad	Avance	si/no	Díametro	Longitud	Avance	Longitud	Avance				
SALTA	Orán	SOR343	44/94	NO			NO				2650.0	85%	07/05/2009			
SALTA	Orán	SOR344	44/94	NO			NO				2550.0	100%	09/11/2007			
SALTA	Orán	SOR352	44/94	NO			NO				3365.0	100%	28/09/2007			
SALTA	Orán	SOR353	44/94	NO			NO				1905.0	100%	02/11/2007			
SALTA	Orán	SOR357	44/94	NO			NO				1414.0	100%	17/12/2007	19/06/2009	19/06/2009	
SALTA	Orán	SOR361	44/94	NO			NO				2110.0	45%	05/05/2009			
SALTA	Pichanal	SPI018	44/94	NO			NO				4100.0	96%	28/08/2008			
SALTA	Pichanal	SPI024	44/94	NO			NO				2090.0	90%	28/11/2008			
SALTA	Pichanal	SPI025	44/94	NO			NO				790.0	90%	22/01/2009			
SALTA	R° de la Frontera	SRF177	44/94	NO			NO				2880.0	95%	06/03/2009			
SALTA	R° de la Frontera	SRF178	44/94	NO			NO				3209.2	100%	04/12/2008	04/06/2009	04/06/2009	
SALTA	R° de la Frontera	SRF181	44/94	NO			NO				570.0	100%	23/04/2009	05/06/2009	05/06/2009	
SALTA	R° de la Frontera	SRF182	44/94	NO			SI				505.0	100%	28/04/2009	05/06/2009	05/06/2009	
SALTA	R° de Lerma	SRL066	44/94	NO			NO				1200.0	95%	17/12/2007			
SALTA	Salta	SS1352	44/94	NO			NO				230.0	95%	20/05/2009			
SALTA	Salta	SS1364	10/93	NO			NO				9950.0	92%	14/11/2007			
SALTA	Salta	SS1386	44/94	NO			NO				3215.9	100%	30/10/2007	29/05/2009	29/05/2009	
SALTA	Salta	SS1388	44/94	NO			NO				2595.0	100%	11/10/2007	04/06/2009	04/06/2009	
SALTA	Salta	SS1392	44/94	NO			NO				3001.7	100%	19/09/2007	03/06/2009	03/06/2009	
SALTA	Salta	SS1393	44/94	NO			NO				2520.0	100%	09/11/2007			
SALTA	Salta	SS1396	44/94	NO			NO				3790.1	100%	28/09/2007	03/06/2009	03/06/2009	
SALTA	Salta	SS1425	44/94	NO			NO				4340.0	88%	11/09/2007			
SALTA	Salta	SS1442	44/94	NO			NO				8230.0	90%	13/11/2007			
SALTA	Salta	SS1444	44/94	NO			NO				4870.0	90%	26/09/2007			
SALTA	Salta	SS1445	44/94	NO			NO				710.0	62%	16/10/2007			
SALTA	Salta	SS1454	44/94	NO			NO				235.0	95%	20/05/2009			
SALTA	Salta	SS1612	44/94	NO			NO				35.8	100%	04/06/2009	10/06/2009	10/06/2009	
SALTA	Salta	SS1617	44/94	NO			NO				480.0	95%	26/05/2009			
SALTA	Salta	SS1634	44/94	NO			NO				450.0	95%	18/12/2008			Empalme sujeto a registro de Servidumbre de Paso en inmueble
SALTA	Salta	SS1664	44/94	NO			NO				33.0	100%	03/06/2009	22/06/2009	22/06/2009	
SALTA	Salta	SS1666	44/94	NO			NO				115.0	95%	16/06/2009			
SALTA	Salta	SS1689	44/94	NO			NO				8.3	100%	05/06/2009	22/06/2009	22/06/2009	
SALTA	Salta	SS1709	44/94	NO			NO				15.0	100%	11/06/2009	22/06/2009	22/06/2009	
SALTA	Salta	SS1713	44/94	NO			NO				10.0	100%	21/05/2009	01/06/2009	01/06/2009	
SALTA	Salta	SS1718	44/94	NO			NO				15.0	100%	05/06/2009	19/06/2009	19/06/2009	
SALTA	Salta	SS1719	44/94	NO			NO				20.0	95%	09/06/2009			
SALTA	San Lorenzo	SSL191	44/94	NO			NO				20.0	95%	16/06/2009			
SALTA	San Lorenzo	SSL203	44/94	NO			NO				63.0	100%	07/05/2009	02/06/2009	02/06/2009	
SALTA	San Lorenzo	SSL205	44/94	NO			NO				30.0	15%	24/06/2009			
SALTA	Tartagal	STA430	44/94	NO			NO				157.0	95%	05/02/2009			
SALTA	Tartagal	STA441	44/94	NO			NO				11.0	95%	14/05/2009			
SALTA	Tartagal	STA454	44/94	NO			NO				50.0	95%	22/06/2009			
SALTA	Tartagal	STA456	44/94	NO			NO				15.0	95%	24/06/2009			
SANTIAGO DEL ESTERO	LA BANDA	ALB 14314	44/94	NO			NO				34.5	100%	22/04/2009	10/06/2009	10/06/2009	
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	ASE 14305	44/94	NO			NO				17.7	100%	03/04/2009	26/06/2009	26/06/2009	
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	ASE 9836	44/94	NO			NO				39.7	100%	07/05/2009	10/06/2009	10/06/2009	

Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento	Localidad de la Distribuidora o Subdistribuidora	Proyecto		Parametros									Fechas			Observaciones
				ERP			Ramal			Red			Inicio	Finalización	Habilitación	
		Identificación	Nota o Resolución de Aprobación	si/no	Capacidad	Avance	si/no	Díametro	Longitud	Avance	Longitud	Avance				
SANTIAGO DEL ESTERO	LA BANDA	ALB 14005	44/94	NO			NO				74.4	100%	18/05/2009	04/06/2009	04/06/2009	
SANTIAGO DEL ESTERO	LA BANDA	ALB 13704	44/94	NO			NO				50.8	100%	19/05/2009	03/06/2009	03/06/2009	
SANTIAGO DEL ESTERO	LA BANDA	ALB 14455	44/94	NO			NO				15.4	100%	20/05/2009	10/06/2009	10/06/2009	
SANTIAGO DEL ESTERO	TERMAS DE RIO HONDO	ATE 13826	44/94	NO			NO				54.4	100%	15./05/2009	25/06/2009	25/06/2009	
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	ASE 14437	44/94	NO			NO				59.7	100%	03/06/2009	26/06/2009	26/06/2009	
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	ASE 14496	44/94	NO			NO				12.2	100%	02/06/2009	26/06/2009	26/06/2009	
SANTIAGO DEL ESTERO	TERMAS DE RIO HONDO	ATE 14319	44/94	NO			NO				32.6	100%	03/06/2009	25/06/2009	25/06/2009	
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	ASE 2975	44/94	NO			NO				2930.0	90%	09/01/2009			
SANTIAGO DEL ESTERO	BELTRAN	11349	44/94	NO			NO				1700.0	95%	13/07/2006			
SANTIAGO DEL ESTERO	VILMER	11592	44/94	NO			NO				1430.0	95%	24/07/2006			
SANTIAGO DEL ESTERO	LA BANDA	ALB 12316	44/94	NO			NO				3524.0	95%	13/11/2008			
SANTIAGO DEL ESTERO	LA BANDA	ALB 12340	44/94	SI	800	0.7	SI	ø76	400.00	80%	-	-	13/11/2008			
SANTIAGO DEL ESTERO	CLODOMIRA	ACL 13465	44/94	NO			NO				1714.0	90%	25/04/2008			
SANTIAGO DEL ESTERO	FERNANDEZ	AFE 13839	44/94	NO			NO				1929.0	70%	03/07/2008			
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	ASE 2984	10/93	NO			NO				6867.5	58%	07/10/2008			Resta cruce de FF.CC Tendido total de cañería - Se reanudaron las tareas el día 17/06/09. comenzó la instalación de Servicios Domiciliarios
SANTIAGO DEL ESTERO	LA BANDA	ALB 14450	44/94	NO			NO				18.8	80%	20/05/2009			
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	ASE 11316	44/94	NO			NO				110.0	95%	21/05/2009			
SANTIAGO DEL ESTERO	San Pedro de Guasayan	12437	10/93	SI			SI	ø76	5,000.00	60%	-	-	20/05/2009			
SANTIAGO DEL ESTERO	SAN PEDRO DE GUASAYAN	ALB 14424	44/94	NO			NO				12.2	80%	27/05/2009			
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	ASE 8988	44/94	NO			NO				53.1	80%	05/06/2009			
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	ASE 14308	44/94	NO			NO				28.9	90%	09/06/2009			
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	ASE 12544	44/94	NO			NO				2961.1	45%	09/06/2009			
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	ASE 13828	44/94	NO			NO				20.3	70%	11/06/2009			
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	ASE 4813	44/94	NO			NO				111.2	70%	12/06/2009			
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	AFR 13575	10/93	NO			SI	ø152	3,400.00	17%	-	-	22/06/2009			
SANTIAGO DEL ESTERO	LA BANDA	ALB 9973	44/94	NO			NO				25.4	70%	23/06/2009			
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	ASE 14074	44/94	NO			NO				16.8	70%	24/06/2009			
TUCUMAN	ALDERETES	7832	44/94	NO			NO				6828.0	56%	29/09/2006		16/04/2007	Habilitación Parcial - Paralizada por acuerdo entre la Contratista y la Municipalidad solicitante del Proyecto
TUCUMAN	SAN PABLO	9933	10/93	NO			NO				26824.0	39%	01/08/2006			Habilitada parcialmente. Paralizada por pedido de la Comuna solicitante del proyecto
TUCUMAN	AGUILARES	10998	10/93	NO			NO				59662.0	16%	29/05/2008			
TUCUMAN	BANDA RIO SALI	TBS13918	44/94	NO			NO				10.0	100%	11/09/2008		23/06/2009	Se realizó empalme conforme orden judicial
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM4774	44/94	NO			NO				83.0	85%	25/02/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TTV8829-4	10/93	NO			NO				4436.0	95%	03/03/2009			
TUCUMAN	YERBA BUENA	TYB711	44/94	NO			NO				3100.0	85%	05/03/2009			
TUCUMAN	LULES	TLU12127	10/93	NO			NO				5284.0	100%	12/03/2009		16/06/2009	
TUCUMAN	TAFI VIEJO	TTV8829-5	10/93	NO			NO				4666.0	70%	12/03/2009			
TUCUMAN	TAFI VIEJO	TTV8829-12	10/93	NO			NO				4904.0	70%	18/03/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM14390	44/94	NO			NO				30.0	100%	19/03/2009		24/06/2009	
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM7668	44/94	NO			NO				50.0	95%	26/03/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM10094	44/94	NO			NO				10.0	100%	17/04/2009		05/06/2009	
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM14429	44/94	NO			NO				15.0	95%	16/04/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TLU14385	44/94	NO			NO				40.0	90%	20/05/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TTV8829-6	44/94	NO			NO				3864.0	84%	20/05/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TYB14391	44/94	NO			NO				3.0	100%	15/05/2009		09/06/2009	

Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento	Localidad de la Distribuidora o Subdistribuidora	Proyecto		Parametros									Fechas			Observaciones
				ERP			Ramal			Red			Inicio	Finalización	Habilitación	
		Identificación	Nota o Resolución de Aprobación	si/no	Capacidad	Avance	si/no	Díametro	Longitud	Avance	Longitud	Avance				
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TYB11668	44/94	NO			NO				511.0	90%	13/05/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TYB14407	44/94	NO			NO				5.0	100%	13/05/2009		09/06/2009	
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TVC14176	44/94	NO			NO				136.0	85%	12/05/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TYB14440	44/94	NO			NO				80.0	100%	12/05/2009		11/06/2009	
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TTA12337	44/94	NO			NO				50.0	100%	13/05/2009		18/06/2009	
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM14124	44/94	NO			NO				30.0	100%	08/05/2009		01/06/2009	
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM10106	44/94	NO			NO				3945.0	90%	07/05/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TAG10340	44/94	NO			NO				2158.0	85%	30/04/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TYB14392	44/94	NO			NO				54.0	100%	11/05/2009		29/05/2009	
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TBS12677	44/94	NO			NO				40.0	100%	13/05/2009		05/06/2009	
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM13015	44/94	NO			NO				287.0	100%	04/05/2009		05/06/2009	
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM13557	44/94	NO			NO				26.0	95%	18/05/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM14449	44/94	NO			NO				65.0	100%	22/05/2009		11/06/2009	
TUCUMAN	TAFI VIEJO	TTV10314	44/94	NO			NO				20.0	100%	28/05/2009		09/06/2009	
TUCUMAN	YERBA BUENA	TYB14373	44/94	NO			NO				10.0	100%	21/05/2009		18/06/2009	
TUCUMAN	CONCEPCION	TCO14192	44/94	NO			NO				63.0	100%	27/05/2009		16/06/2009	
TUCUMAN	YERBA BUENA	TYB14439	44/94	NO			NO				10.0	100%	05/06/2009		18/06/2009	
TUCUMAN	CONCEPCION	TCO14469	44/94	NO			NO				20.0	100%	04/06/2009		16/06/2009	
TUCUMAN	CONCEPCION	TCO13370	44/94	NO			NO				30.0	100%	01/06/2009		18/06/2009	
TUCUMAN	CONCEPCION	TCO14408	44/94	NO			NO				40.0	100%	01/06/2009		18/06/2009	
TUCUMAN	ALDERETES	TAD4157	44/94	NO			NO				1293.0	100%	29/05/2009		24/06/2009	
TUCUMAN	LULES	TLU12128-1	10/93	NO			NO				435.0	100%	17/06/2009		26/06/2009	
TUCUMAN	TAFI VIEJO	TTV14419	44/94	NO			NO				11.0	95%	22/05/2009			
TUCUMAN	CONCEPCION	TCO14090	44/94	NO			NO				53.0	90%	18/06/2009			
TUCUMAN	YERBA BUENA	TYB14042	44/94	NO			NO				6150.0	24%	02/06/2009			
TUCUMAN	LAS TALITAS	TTA10200	10/93	NO			NO				2180.0	84%	01/06/2009			
TUCUMAN	YERBA BUENA	TYB14415	44/94	NO			NO				101.0	85%	16/06/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM14417	44/94	NO			NO				35.0	90%	16/06/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM14467	44/94	NO			NO				35.0	95%	09/06/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM14494	44/94	NO			NO				70.0	85%	12/06/2009			
TUCUMAN	VILLA CARMELA	TVC14182	44/94	NO			NO				295.0	10%	22/06/2009			
TUCUMAN	YERBA BUENA	TYB14117	44/94	NO			NO				81.0	95%	16/06/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM8857	44/94	NO			NO				42.0	85%	17/06/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM13913	44/94	NO			NO				114.0	84%	23/06/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM12789	44/94	NO			NO				25.0	85%	23/06/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM13869	44/94	NO			NO				38.0	85%	23/06/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM7793	44/94	NO			NO				30.0	90%	28/04/2009			