

Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento	Localidad de la Distribuidora o Subdistribuidora	Proyecto		Parametros									Fechas			Observaciones
				ERP			Ramal			Red			Inicio	Finalización	Habilitación	
		Identificación	Nota o Resolución de Aprobación	si/no	Capacidad	Avance	si/no	Diámetro	Longitud	Avance	Longitud	Avance				
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1228	44/94	NO			NO				1250	100%	12/10/2007	01/11/2007		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1355	44/94	NO			NO				766	100%	07/12/2007	10/01/2008		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS566	44/94	NO			NO				1500	74%	28/05/2001			Obra paralizada. El IVUJ paralizó las obras de infraestructura por problemas con la empresa contratada para las obras. La empresa encargada de la red de gas natural suspendió los trabajos por falta de pago.
JUJUY	SAN PEDRO	JSP146	44/94	NO			NO				2000	100%	03/10/2007	25/10/2007		
JUJUY	TILCARA	JTI023	44/94	NO			NO				2050	93%	21/02/2008			
JUJUY	PASO DE JAMA	JPJ002	44/94	SI	1500	90%	SI	51	40	100%	1615	100%	21/02/2008	27/01/2008		
JUJUY	SAN PEDRO	JSP145	44/94	NO			NO				1647	100%	04/04/2008	15/05/2008		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1209	44/94	NO			NO				2240	100%	07/05/2008	10/07/2008		
JUJUY	SAN PEDRO	JSP137	44/94	NO			NO				958	100%	18/06/2008	07/08/2008		
JUJUY	MAIMARA	JMA003	10/93	NO			NO				3200	98%	23/06/2008			
JUJUY	PALPALA	JPA118	44/94	NO			NO				3160	97%	04/08/2008			
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1163	44/94	NO			NO				550	100%	24/09/2008	02/10/2008		
JUJUY	SAN PEDRO	JSP172	44/94	NO			NO				2561.2	100%	30/09/2008	18/12/2008	08/05/2009	
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1399	44/94	NO			NO				2810	100%	01/10/2008	22/01/2009		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1450	44/94	NO			NO				1253	100%	29/10/2008	18/12/2008		
JUJUY	LDOR. GRAL. SAN MARTIN	JLS203	44/94	NO			NO				100	100%	10/12/2008	18/12/2008		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1320	44/94	NO			NO				597.4	100%	18/12/2008	22/01/2009	20/05/2009	
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1410	44/94	NO			NO				484	100%	30/12/2008	27/01/2009		
JUJUY	EL CARMEN	JCA094	44/94	NO			NO				980	100%	26/01/2009	19/03/2009		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1510	44/94	NO			NO				1700	100%	12/02/2009	19/03/2009		
JUJUY	PALPALA	JPA291	44/94	NO			NO				568	100%	16/02/2009	19/03/2009		
JUJUY	LDOR. GRAL. SAN MARTIN	JLS213	44/94	NO			NO				206	100%	17/02/2009	02/04/2009		
JUJUY	PALPALA	JPA298	44/94	NO			NO				151.8	100%	03/03/2009	19/03/2009	11/05/2009	
JUJUY	SAN PEDRO	JSP203	44/94	NO			NO				47	100%	05/03/2009	01/04/2009		
JUJUY	SAN PEDRO	JSP201	44/94	NO			NO				825	100%	09/03/2009	01/04/2009		
JUJUY	LDOR. GRAL. SAN MARTIN	JLS218	44/94	NO			NO				141	100%	12/03/2009	19/03/2009		
JUJUY	VILLA JARDIN DE REYES	JJR031	44/94	NO			NO				685	97%	16/03/2009	07/05/2009		
JUJUY	VILLA JARDIN DE REYES	JJR050	44/94	NO			NO				8.2	100%	19/03/2009	26/03/2009	13/05/2009	
JUJUY	PALPALA	JPA287	44/94	NO			NO				172	100%	23/03/2009	08/04/2009		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1495	44/94	NO			NO				110.7	100%	27/03/2009	08/04/2009	19/05/2009	
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1439	44/94	NO			NO				1060	85%	30/03/2009			
JUJUY	LDOR. GRAL. SAN MARTIN	JLS221	44/94	NO			NO				198	100%	01/04/2009	16/04/2009		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1389	44/94	NO			NO				90	100%	06/04/2009	16/04/2009		
JUJUY	PALPALA	JPA331	44/94	NO			NO				280	100%	07/04/2009	30/04/2009		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1239	44/94	NO			NO				40	100%	08/04/2009	16/04/2009		
JUJUY	PALPALA	JPA309	44/94	NO			NO				265	100%	08/04/2009	30/04/2009		

Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento	Localidad de la Distribuidora o Subdistribuidora	Proyecto		Parametros									Fechas			Observaciones
				ERP			Ramal			Red			Inicio	Finalización	Habilitación	
		Identificación	Nota o Resolución de Aprobación	si/no	Capacidad	Avance	si/no	Diámetro	Longitud	Avance	Longitud	Avance				
JUJUY	VILLA JARDIN DE REYES	JJR043	44/94	NO			NO				79.5	100%	13/04/2009	23/04/2009	26/05/2009	
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1500	44/94	NO			NO				124	100%	13/04/2009	07/05/2009		
JUJUY	EL CARMEN	JCA095	44/94	NO			NO				1280	59%	15/04/2009			
JUJUY	PALPALA	JPA327	44/94	NO			NO				30	100%	14/04/2009	23/04/2009		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1497	44/94	NO			NO				65	100%	16/04/2009	23/04/2009		
JUJUY	LDOR. GRAL. SAN MARTIN	JLS207	44/94	NO			NO				254	100%	17/04/2009	30/04/2009		
JUJUY	SAN PEDRO	JSP163	44/94	NO			NO				590	100%	23/04/2009	21/05/2009		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1498	44/94	NO			NO				34.7	100%	24/04/2009	30/04/2009	26/05/2009	
JUJUY	PERICO	JPE198	44/94	NO			NO				35	100%	27/04/2009	30/04/2009		
JUJUY	VILLA JARDIN DE REYES	JJR045	44/94	NO			NO				125	100%	27/04/2009	07/05/2009		
JUJUY	YALA	JYA028	44/94	NO			NO				40	100%	28/04/2009	07/05/2009		
JUJUY	SAN PABLO DE REYES	JPR013	44/94	NO			NO				35	100%	29/04/2009	07/05/2009		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1469	44/94	NO			NO				17.3	100%	29/04/2009	07/05/2009	26/05/2009	
JUJUY	SANTO DOMINGO	JSD050	44/94	NO			NO				120	100%	05/05/2009	14/05/2009		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1537	44/94	NO			NO				34	100%	07/05/2009	14/05/2009		
JUJUY	SAN PEDRO	JSP192	44/94	NO			NO				212	100%	07/05/2009	21/05/2009		
JUJUY	PERICO	JPE192	44/94	NO			NO				43	100%	14/05/2009	21/05/2009		
JUJUY	LDOR. GRAL. SAN MARTIN	JLS198	44/94	NO			NO				46	100%	13/05/2009	21/05/2009		
JUJUY	LDOR. GRAL. SAN MARTIN	JLS230	44/94	NO			NO				4	100%	15/05/2009	21/05/2009		
JUJUY	SAN PEDRO	JSP199	44/94	NO			NO				115	100%	14/05/2009	21/05/2009		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1496	44/94	NO			NO				2656	14%	14/05/2009			
JUJUY	SAN PEDRO	JSP204	44/94	NO			NO				1491	21%	14/05/2009			
JUJUY	PALPALA	JPA260	44/94	NO			NO				100	100%	19/05/2009	28/05/2009		
JUJUY	EL CARMEN	JCA097	44/94	NO			NO				2150	3%	20/05/2009			
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1525	44/94	NO			NO				50	100%	20/05/2009	21/05/2009		
JUJUY	PALPALA	JPA238	44/94	NO			NO				38	100%	20/05/2009	21/05/2009		
JUJUY	PALPALA	JPA231	44/94	NO			NO				45	100%	21/05/2009	28/05/2009		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1480	44/94	NO			NO				65	100%	21/05/2009	28/05/2009		
JUJUY	LA MENDIETA	JLM010	44/94	NO			NO				131	100%	22/05/2009	28/05/2009		
SALTA	AGUARAY	SAG010	10/93	NO			NO				6700	95%	27/12/2006			
SALTA	CAMPO SANTO	SCS020	44/94	NO			NO				741	85%	13/03/2009	27/04/2009	27/04/2009	
SALTA	CAMPO SANTO	SCS021	44/94	NO			NO				684	100%	05/10/2007	27/04/2009	27/04/2009	
SALTA	CAMPO SANTO	SCS022	44/94	NO			NO				1066	75%	30/03/2009	27/04/2009	27/04/2009	
SALTA	CAMPO SANTO	SCS024	44/94	NO			NO				463	80%	06/04/2009	14/05/2009	14/05/2009	
SALTA	CAMPO SANTO	SCS027	44/94	NO			NO				155	95%	25/03/2009	27/04/2009	27/04/2009	
SALTA	CERRILLOS	SCE087	44/94	NO			NO				6415	100%	02/10/2007			
SALTA	CERRILLOS	SCE089	44/94	NO			NO				4180	99%	28/08/2007			
SALTA	CERRILLOS	SCE103	44/94	NO			NO				5530	85%	21/11/2007			

Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento	Localidad de la Distribuidora o Subdistribuidora	Proyecto		Parametros									Fechas			Observaciones
				ERP			Ramal			Red			Inicio	Finalización	Habilitación	
		Identificación	Nota o Resolución de Aprobación	si/no	Capacidad	Avance	si/no	Diámetro	Longitud	Avance	Longitud	Avance				
SALTA	CERRILLOS	SCE117	44/94	NO			NO				16		07/05/2009	18/05/2009	18/05/2009	
SALTA	COLONIA SANTA ROSA	SSR002-1	10/93	SI	3000	0%	SI	76	10000	95%			22/08/2006			Reinicio Obra 6-4-09
SALTA	COLONIA SANTA ROSA	SSR002-2	10/93	SI	1500	90%	NO				8750	96%	22/08/2006			Reinicio Obra 6-4-09
SALTA	COLONIA SANTA ROSA	SSR002-3	10/93	NO			NO				5600	95%	22/08/2006			Reinicio Obra 6-4-09
SALTA	EL BORDO	SBO019	44/94	NO			SI	51	25	95%			23/03/2009	15/05/2009	15/05/2009	
SALTA	EMBARCACION	SEM044	10/93	NO			NO				3500	95%	16/05/2007			
SALTA	GRAL. GÜEMES	SGG146	44/94	NO			NO				240	90%	19/05/2009			
SALTA	GRAL. GÜEMES	SGG147	44/94	NO			NO				440	85%	20/05/2009			
SALTA	GRAL. GÜEMES	SGG150	44/94	NO			NO				4960	80%	30/01/2009			
SALTA	GRAL. GÜEMES	SGG151	44/94	NO			NO				944	90%	12/11/2007	08/05/2009	08/05/2009	
SALTA	GRAL. GÜEMES	SGG152	44/94	NO			NO				910	93%	30/10/2007			
SALTA	GRAL. GÜEMES	SGG153	44/94	NO			NO				4496	100%	08/10/2007	27/04/2009	27/04/2009	
SALTA	GRAL. GÜEMES	SGG155	44/94	NO			NO				1220	90%	13/04/2009			
SALTA	GRAL. GÜEMES	SGG156	44/94	NO			NO				3980	85%	20/04/2009			
SALTA	GRAL. GÜEMES	SGG157	44/94	NO			NO				2986	85%	16/01/2009	08/05/2009	08/05/2009	
SALTA	GRAL. GÜEMES	SGG159	44/94	NO			NO				2936	100%	22/11/2007	28/05/2009	28/05/2009	
SALTA	GRAL. GÜEMES	SGG163	44/94	NO			NO				800	70%	21/01/2008			
SALTA	HIPOLITO YRIGOYEN	SHY045	44/94	NO			NO				1170	95%	29/07/2008			
SALTA	HIPOLITO YRIGOYEN	SHY046	44/94	NO			NO				550	95%	16/01/2009			
SALTA	ORAN	SOR338	44/94	NO			NO				1239.65	96%	20/11/2007	08/05/2009	08/05/2009	
SALTA	ORAN	SOR339	44/94	NO			NO				4021	100%	23/11/2007	22/05/2009	22/05/2009	
SALTA	ORAN	SOR341	44/94	NO			NO				1730	73%	29/11/2007			
SALTA	ORAN	SOR343	44/94	NO			NO				2650	75%	07/05/2009			
SALTA	ORAN	SOR344	44/94	NO			NO				2550	100%	09/11/2007			
SALTA	ORAN	SOR352	44/94	NO			NO				3365	100%	28/09/2007			
SALTA	ORAN	SOR353	44/94	NO			NO				1905	100%	02/11/2007			
SALTA	ORAN	SOR357	44/94	NO			NO				1430	70%	17/12/2007			
SALTA	ORAN	SOR361	44/94	NO			NO				2110	45%	05/05/2009			
SALTA	ORAN	SOR384	44/94	NO			NO				48.5		30/04/2009	07/05/2009	07/05/2009	
SALTA	PICHANAL	SPI018	44/94	NO			NO				4100	96%	28/08/2008			
SALTA	PICHANAL	SPI024	44/94	NO			NO				2090	90%	28/11/2008			
SALTA	PICHANAL	SPI025	44/94	NO			NO				790	90%	22/01/2009			
SALTA	R° DE LA FRONTERA	SRF177	44/94	NO			NO				2880	80%	06/03/2009			
SALTA	R° DE LA FRONTERA	SRF178	44/94	NO			NO				2430	95%	04/12/2008			
SALTA	R° DE LA FRONTERA	SRF181	44/94	NO			NO				580	83%	23/04/2009			
SALTA	R° DE LA FRONTERA	SRF182	44/94	NO			SI				503	95%	28/04/2009			
SALTA	R° DE LERMA	SRL066	44/94	NO			NO				1200	95%	17/12/2007			
SALTA	SALTA	SS1352	44/94	NO			NO				230	15%	20/05/2009			
SALTA	SALTA	SS1364	10/93	NO			NO				9950	92%	14/11/2007			

Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento	Localidad de la Distribuidora o Subdistribuidora	Proyecto		Parametros								Fechas			Observaciones	
				ERP			Ramal			Red		Inicio	Finalización	Habilitación		
		Identificación	Nota o Resolución de Aprobación	si/no	Capacidad	Avance	si/no	Diámetro	Longitud	Avance	Longitud					Avance
SALTA	SALTA	SS1380	44/94	NO			NO				1615.1	100%	02/10/2007	20/05/2009	20/05/2009	
SALTA	SALTA	SS1382	44/94	NO			NO				3225	99%	12/10/2007	30/04/2009	30/04/2009	
SALTA	SALTA	SS1384	44/94	NO			NO				2623	93%	25/09/2007	20/05/2009	20/05/2009	
SALTA	SALTA	SS1386	44/94	NO			NO				2570	95%	30/10/2007			
SALTA	SALTA	SS1387	44/94	NO			NO				1365	99%	05/10/2007	04/05/2009	04/05/2009	
SALTA	SALTA	SS1388	44/94	NO			NO				1825	83%	11/10/2007			
SALTA	SALTA	SS1389	44/94	NO			NO				3525	100%	28/08/2007	11/05/2009	11/05/2009	
SALTA	SALTA	SS1392	44/94	NO			NO				1010	98%	19/09/2007			
SALTA	SALTA	SS1393	44/94	NO			NO				2520	100%	09/11/2007			
SALTA	SALTA	SS1396	44/94	NO			NO				1530	100%	28/09/2007			
SALTA	SALTA	SS1425	44/94	NO			NO				4340	88%	11/09/2007			
SALTA	SALTA	SS1442	44/94	NO			NO				8230	85%	13/11/2007			
SALTA	SALTA	SS1444	44/94	NO			NO				4870	80%	26/09/2007			
SALTA	SALTA	SS1445	44/94	NO			NO				710	62%	16/10/2007			
SALTA	SALTA	SS1454	44/94	NO			NO				235	80%	20/05/2009			
SALTA	SALTA	SS1617	44/94	NO			NO				480	20%	26/05/2009			
SALTA	SALTA	SS1629	44/94	NO			NO				33.2	95%	21/04/2009	11/05/2009	11/05/2009	
SALTA	SALTA	SS1634	44/94	NO			NO				450	95%	18/12/2008			Empalme sujeto a registro de Servidumbre de Paso en inmueble
SALTA	SALTA	SS1659	44/94	NO			NO				33.8	95%	22/04/2009	30/04/2009	30/04/2009	
SALTA	SALTA	SS1683	44/94	NO			NO				315		27/04/2009	21/05/2009	21/05/2009	
SALTA	SALTA	SS1690	44/94	NO			NO				12.9		08/05/2009	18/05/2009	18/05/2009	
SALTA	SALTA	SS1692	44/94	NO			NO				61.85	95%	08/04/2009	06/05/2009	06/05/2009	
SALTA	SALTA	SS1703	44/94	NO			NO				33.3	95%	13/04/2009	29/04/2009	29/04/2009	
SALTA	SALTA	SS1710	44/94	NO			NO				73	95%	16/04/2009	07/05/2009	07/05/2009	
SALTA	SALTA	SS1713	44/94	NO			NO				10	95%	21/05/2009			
SALTA	SAN LORENZO	SSL202	44/94	NO			NO				40.2	95%	23/04/2009	28/04/2009	28/04/2009	
SALTA	SAN LORENZO	SSL203	44/94	NO			NO				55	95%	07/05/2009			
SALTA	TARTAGAL	STA430	44/94	NO			NO				157	95%	05/02/2009			
SALTA	TARTAGAL	STA441	44/94	NO			NO				11	95%	14/05/2009			
SALTA	TARTAGAL	STA442	44/94	NO			NO				459	95%	07/04/2009	28/05/2009	28/05/2009	
SALTA	TARTAGAL	STA452	44/94	NO			NO				18		12/05/2009	19/05/2009	19/05/2009	
SALTA	VAQUEROS	SVA107	44/94	NO			NO				316.9	95%	14/04/2009	05/05/2009	05/05/2009	
SALTA	VESPUICIO	SVE011	10/93	NO			NO				6800	100%	12/03/2007	18/05/2009	18/05/2009	
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	ASE 13618	44/94	NO			NO				244.90	100%	12/02/2009	05/05/2009	05/05/2009	
SANTIAGO DEL ESTERO	LA BANDA	ALB 14314	44/94	NO			NO				26.20	80%	22/04/2009			
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	ASE 14305	44/95	NO			NO				29.00	90%	03/04/2009			
SANTIAGO DEL ESTERO	BELTRAN	11349	44/94	NO			NO				1,700.00	95%	13/07/2006			
SANTIAGO DEL ESTERO	VILMER	11592	44/94	NO			NO				1,430.00	95%	24/07/2006			

Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento	Localidad de la Distribuidora o Subdistribuidora	Proyecto		Parametros								Fechas			Observaciones	
				ERP			Ramal			Red		Inicio	Finalización	Habilitación		
		Identificación	Nota o Resolución de Aprobación	si/no	Capacidad	Avance	si/no	Diámetro	Longitud	Avance	Longitud					Avance
SANTIAGO DEL ESTERO	LA BANDA	ALB 12316	44/94	NO			NO				3,524.00	90%	13/11/2008			
SANTIAGO DEL ESTERO	LA BANDA	ALB 12340	44/94	SI	800	70%	SI	ø76	400.00	80%			13/11/2008			
SANTIAGO DEL ESTERO	CLODOMIRA	ACL 13465	44/94	NO			NO				1,714.00	75%	25/04/2008			
SANTIAGO DEL ESTERO	FERNANDEZ	AFE 13839	44/94	NO			NO				1,929.00	70%	03/07/2008			
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	ASE 2984	10/93	NO			NO				6,867.50	50%	07/10/2008			
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	ASE 2975	44/94	NO			NO				2,930.00	90%	09/01/2009			
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	ASE 9836	44/94	NO			NO				31.30	80%	07/05/2009			
SANTIAGO DEL ESTERO	LA BANDA	ALB 14005	44/94	NO			NO				67.60	80%	18/05/2009			
SANTIAGO DEL ESTERO	LA BANDA	ALB 13704	44/94	NO			NO				47.00	80%	19/05/2009			
SANTIAGO DEL ESTERO	LA BANDA	ALB 14455	44/94	NO			NO				15.10	70%	20/05/2009			
SANTIAGO DEL ESTERO	LA BANDA	ALB 14450	44/94	NO			NO				18.80	70%	20/05/2009			
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	ASE 11316	44/94	NO			NO				110.00	40%	21/05/2009			
SANTIAGO DEL ESTERO	TERMAS DE RIO HONDO	ATE 13826	44/94	NO			NO				54.40	70%	15/05/2009			
SANTIAGO DEL ESTERO	SAN PEDRO DE GUASAYAN	12437	10/93	SI			SI	ø76	5,000.00	10%			20/05/2009			
TUCUMAN	ALDERETES	7832	44/94	NO			NO				6,828	56%	29/09/2006		16/04/2007	Habilitación Parcial - Paralizada por acuerdo entre la Contratista y la Municipalidad solicitante del Proyecto
TUCUMAN	SAN PABLO	9933	10/93	NO			NO				26,824	39%	01/08/2006			Habilitada parcialmente. Paralizada por pedido de la Comuna solicitante del proyecto
TUCUMAN	AGUILARES	10998	10/93	NO			NO				59,662	16%	29/05/2008			Vecino impide realizar la habilitación
TUCUMAN	BANDA RIO SALI	TBS13918	44/94	NO			NO				10	95%	11/09/2008			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM4774	44/94	NO			NO				83	85%	25/02/2009			
TUCUMAN	CONCEPCION	TCO9448	44/94	NO			NO				182	100%	02/03/2009		12/05/2009	
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TTV8829-4	10/93	NO			NO				4,436	90%	03/03/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM13947	44/94	NO			NO				60	100%	02/03/2009		14/05/2009	
TUCUMAN	MONTEROS	TMO14349	44/94	NO			NO				485	100%	19/03/2009		13/05/2009	
TUCUMAN	YERBA BUENA	TYB711	44/94	NO			NO				3,100	85%	05/03/2009			
TUCUMAN	LULES	TLU12127	10/93	NO			NO				5,284	66%	12/03/2009			
TUCUMAN	TAFI VIEJO	TTV8829-5	10/93	NO			NO				4,666	65%	12/03/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM7668	44/93	NO			NO				50	100%	26/03/2009		06/05/2009	
TUCUMAN	TAFI VIEJO	TTV8829-12	10/93	NO			NO				4,904	70%	18/03/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM14390	44/94	NO			NO				30	95%	19/03/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM12364	44/94	NO			NO				55	100%	06/04/2009		14/05/2009	
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM7668	44/94	NO			NO				50	95%	26/03/2009			
TUCUMAN	MONTEROS	TMO14350	44/94	NO			NO				350	100%	06/04/2009		13/05/2009	
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM13970	44/94	NO			NO				30	100%	03/04/2009		15/05/2009	
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM14238	44/94	NO			NO				87	100%	03/04/2009		12/05/2009	
TUCUMAN	TAFI VIEJO	TTV13298	44/94	NO			NO				25	100%	15/04/2009		12/05/2009	
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM11473	44/94	NO			NO				178	100%	03/04/2009		15/05/2009	
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM10094	44/94	NO			NO				10	94%	17/04/2009			

Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento	Localidad de la Distribuidora o Subdistribuidora	Proyecto		Parametros									Fechas			Observaciones
				ERP			Ramal			Red			Inicio	Finalización	Habilitación	
		Identificación	Nota o Resolución de Aprobación	si/no	Capacidad	Avance	si/no	Diámetro	Longitud	Avance	Longitud	Avance				
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM14429	44/94	NO			NO				15	95%	16/04/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TTV10701	44/94	NO			NO				32	100%	07/05/2009		19/05/2009	
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM14207	44/94	NO			NO				26	100%	29/04/2009		14/05/2009	
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TFA12970	44/94	NO			NO				7	100%	27/04/2009		15/05/2009	
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TYB13722	44/94	NO			NO				10	100%	27/04/2009		11/05/2009	
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TLU14385	44/94	NO			NO				40	30%	20/05/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TTV8829-6	44/94	NO			NO				3,864	1%	20/05/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TYB14391	44/94	NO			NO				3	85%	15/05/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TYB11668	44/94	NO			NO				511	79%	13/05/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TYB14407	44/94	NO			NO				5	85%	13/05/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TVC14176	44/94	NO			NO				136	85%	12/05/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TYB14440	44/94	NO			NO				80	85%	12/05/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TTA12337	44/94	NO			NO				50	85%	13/05/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM14124	44/94	NO			NO				30	95%	08/05/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM10106	44/94	NO			NO				3,945	50%	07/05/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TAG10340	44/94	NO			NO				2,158	70%	30/04/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TYB14392	44/94	NO			NO				54	95%	11/05/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TBS12677	44/94	NO			NO				40	94%	13/05/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM13015	44/94	NO			NO				287	90%	04/05/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM13557	44/94	NO			NO				26	90%	18/05/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM7793	44/94	NO			NO				30	85%	28/04/2009			