

Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento	Localidad de la Distribuidora o Subdistribuidora	Proyecto		Parametros									Fechas			Observaciones	
				ERP			Ramal				Red		Inicio	Finalización	Habilitación		
		Identificación	Nota o Resolución de Aprobación	si/no	Capacidad	Avance	si/no	Diámetro	Longitud	Avance	Longitud	Avance					
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1228	44/94	NO				NO				1250	100%	12/10/2007	01/11/2007		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1355	44/94	NO				NO				766	100%	07/12/2007	10/01/2008		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS566	44/94	NO				NO				1500	74%	28/05/2001			Obra paralizada. El IVUJ paralizó las obras de infraestructura por problemas con la empresa contratada para las obras. La empresa encargada de la red de gas natural suspendió los trabajos por falta de pago.
JUJUY	SAN PEDRO	JSP146	44/94	NO				NO				2000	100%	03/10/2007	25/10/2007		
JUJUY	TILCARA	JTI023	44/94	NO				NO				2050	93%	21/02/2008			
JUJUY	PASO DE JAMA	JPJ002	44/94	SI	1,500	90%		SI	51	40	100%	1615	100%	21/02/2008	27/01/2008		
JUJUY	SAN PEDRO	JSP145	44/94	NO				NO				1647	100%	04/04/2008	15/05/2008		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1209	44/94	NO				NO				2240	100%	07/05/2008	10/07/2008		
JUJUY	SAN PEDRO	JSP137	44/94	NO				NO				958	100%	18/06/2008	07/08/2008		
JUJUY	MAIMARA	JMA003	10/93	NO				NO				3200	98%	23/06/2008			
JUJUY	PALPALA	JPA118	44/94	NO				NO				3160	97%	04/08/2008			
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1163	44/94	NO				NO				550	100%	24/09/2008	02/10/2008		
JUJUY	SAN PEDRO	JSP172	44/94	NO				NO				2541	100%	30/09/2008	18/12/2008		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1399	44/94	NO				NO				2810	100%	01/10/2008	22/01/2009		
JUJUY	EL CARMEN	JCA091	44/94	NO				NO				999.5	100%	10/10/2008	20/11/2008	17/04/2009	
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1450	44/94	NO				NO				1253	100%	29/10/2008	18/12/2008		
JUJUY	LDOR. GRAL. SAN MARTIN	JLS201	44/94	NO				NO				104	100%	10/11/2008	13/11/2008	20/03/2009	
JUJUY	LDOR. GRAL. SAN MARTIN	JLS126	44/94	NO				NO				44	100%	14/11/2008	20/11/2008	20/03/2009	
JUJUY	SAN PEDRO	JSP191	44/94	NO				NO				68.1	100%	25/11/2008	27/11/2008	08/04/2009	
JUJUY	EL CARMEN	JCA092	44/94	NO				NO				574.6	100%	27/11/2008	18/12/2008	23/04/2009	
JUJUY	LDOR. GRAL. SAN MARTIN	JLS203	44/94	NO				NO				100	100%	10/12/2008	18/12/2008		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1447	44/94	NO				NO				172.8	100%	17/12/2008	22/01/2009	23/04/2009	
JUJUY	SANTO DOMINGO	JSD045	44/94	NO				NO				109.6	100%	18/12/2008	08/01/2009	08/04/2009	
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1320	44/94	NO				NO				603	100%	18/12/2008	22/01/2009		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1410	44/94	NO				NO				484	100%	30/12/2008	27/01/2009		
JUJUY	LDOR. GRAL. SAN MARTIN	JLS182	44/94	NO				NO				63.5	100%	07/01/2009	08/01/2009	08/04/2009	
JUJUY	PERICO	JPE182	44/94	NO				NO				27.5	100%	14/01/2009	22/01/2009	15/04/2009	
JUJUY	LDOR. GRAL. SAN MARTIN	JLS206	44/94	NO				NO				234.55	100%	14/01/2009	22/01/2009	08/04/2009	
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1360	44/94	NO				NO				102.4	100%	20/01/2009	29/01/2009	27/04/2009	
JUJUY	EL CARMEN	JCA094	44/94	NO				NO				980	100%	26/01/2009	19/03/2009		
JUJUY	PURMAMARCA	JPU008	44/94	NO				NO				59.6	100%	21/01/2009	19/02/2009	03/04/2009	
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1459	44/94	NO				NO				457	100%	30/01/2009	12/01/2009	06/04/2009	
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1481	44/94	NO				NO				28	100%	04/02/2009	19/02/2009	06/04/2009	
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1510	44/94	NO				NO				1700	100%	12/02/2009	19/03/2009		
JUJUY	PALPALA	JPA291	44/94	NO				NO				568	100%	16/02/2009	19/03/2009		
JUJUY	LDOR. GRAL. SAN MARTIN	JLS213	44/94	NO				NO				206	100%	17/02/2009	02/04/2009		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1363	44/94	NO				NO				63.2	100%	26/02/2009	05/03/2009	20/04/2009	
JUJUY	PALPALA	JPA298	44/94	NO				NO				154	100%	03/03/2009	19/03/2009		
JUJUY	SAN PEDRO	JSP203	44/94	NO				NO				47	100%	05/03/2009	01/04/2009		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1075	44/94	NO				NO				88.1	100%	06/03/2009	19/03/2009	15/04/2009	
JUJUY	SAN PEDRO	JSP201	44/94	NO				NO				825	100%	09/03/2009	01/04/2009		
JUJUY	VILLA JARDIN DE REYES	JJR018	44/94	NO				NO				235	100%	10/03/2009	26/03/2009	27/04/2009	
JUJUY	LDOR. GRAL. SAN MARTIN	JLS218	44/94	NO				NO				141	100%	12/03/2009	19/03/2009		
JUJUY	VILLA JARDIN DE REYES	JJR031	44/94	NO				NO				685	97%	16/03/2009			
JUJUY	VILLA JARDIN DE REYES	JJR050	44/94	NO				NO				11	100%	19/03/2009	26/03/2009		
JUJUY	PALPALA	JPA287	44/94	NO				NO				172	100%	23/03/2009	08/04/2009		

Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento	Localidad de la Distribuidora o Subdistribuidora	Proyecto		Parametros									Fechas			Observaciones	
				ERP			Ramal				Red		Inicio	Finalización	Habilitación		
		Identificación	Nota o Resolución de Aprobación	si/no	Capacidad	Avance	si/no	Diámetro	Longitud	Avance	Longitud	Avance					
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1495	44/94	NO				NO				90	100%	27/03/2009	08/04/2009		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1439	44/94	NO				NO				1060	66%	30/03/2009			
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1509	44/94	NO				NO				6.2	100%	31/03/2009	01/04/2009	24/04/2009	
JUJUY	EL CARMEN	JCA093	44/94	NO				NO				150	100%	31/03/2009	08/04/2009	27/04/2009	
JUJUY	LDOR. GRAL. SAN MARTIN	JLS221	44/94	NO				NO				198	100%	01/04/2009	16/04/2009		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1389	44/94	NO				NO				90	100%	06/04/2009			
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1508	44/94	NO				NO				7.6	100%	07/04/2009	08/04/2009	27/04/2009	
JUJUY	PALPALA	JPA331	44/94	NO				NO				280	100%	07/04/2009	30/04/2009		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1239	44/94	NO				NO				40	100%	08/04/2009	16/04/2009		
JUJUY	PALPALA	JPA309	44/94	NO				NO				265	100%	08/04/2009	30/04/2009		
JUJUY	VILLA JARDIN DE REYES	JJR043	44/94	NO				NO				58	100%	13/04/2009	23/04/2009		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1500	44/94	NO				NO				124	100%	13/04/2009	23/04/2009		
JUJUY	EL CARMEN	JCA095	44/94	NO				NO				1280	32%	15/04/2009			
JUJUY	PALPALA	JPA327	44/94	NO				NO				30	100%	14/04/2009	23/04/2009		
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1497	44/94	NO				NO				65	100%	16/04/2009	23/04/2009		
JUJUY	LDOR. GRAL. SAN MARTIN	JLS207	44/94	NO				NO				254	100%	17/04/2009	30/04/2009		
JUJUY	SAN PEDRO	JSP163	44/94	NO				NO				590	34%	23/04/2009			
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1498	44/94	NO				NO				40	100%	24/04/2009	30/04/2009		
JUJUY	PERICO	JPE198	44/94	NO				NO				35	100%	27/04/2009	30/04/2009		
JUJUY	VILLA JARDIN DE REYES	JJR045	44/94	NO				NO				125	56%	27/04/2009			
JUJUY	YALA	JYA028	44/94	NO				NO				40	50%	28/04/2009			
JUJUY	SAN PABLO DE REYES	JPR013	44/94	NO				NO				35	0%	29/04/2009			
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	JSS1469	44/94	NO				NO				14	0%	29/04/2009			
SALTA	AGUARAY	SAG010	10/93	NO				NO				6700	95%	27/12/2006			
SALTA	CAMPO SANTO	SCS020	44/94	NO				NO				690	85%	13/03/2009			
SALTA	CAMPO SANTO	SCS021	44/94	NO				NO				533	100%	05/10/2007			
SALTA	CAMPO SANTO	SCS027	44/94	NO				NO				130	95%	25/03/2009			
SALTA	CERRILLOS	SCE087	44/94	NO				NO				6415	100%	02/10/2007			
SALTA	CERRILLOS	SCE089	44/94	NO				NO				4180	99%	28/08/2007			
SALTA	CERRILLOS	SCE103	44/94	NO				NO				5530	85%	21/11/2007			
SALTA	COLONIA SANTA ROSA	SSR002-1	10/93	SI	3,000	0%		SI	76	10,000	95%		95%	22/08/2006			
SALTA	COLONIA SANTA ROSA	SSR002-2	10/93	SI	1,500	90%		NO				8750	96%	22/08/2006			
SALTA	COLONIA SANTA ROSA	SSR002-3	10/93	NO				NO				5600	95%	22/08/2006			
SALTA	EL BORDO	SBO019	44/94	NO				SI	51	25	95%		95%	23/03/2009			
SALTA	EMBARCACION	SEM044	10/93	NO				NO				3500	95%	16/05/2007			
SALTA	GRAL. GÜEMES	SGG150	44/94	NO				NO				4960	80%	30/01/2009			
SALTA	GRAL. GÜEMES	SGG151	44/94	NO				NO				650	90%	12/11/2007			
SALTA	GRAL. GÜEMES	SGG152	44/94	NO				NO				910	56%	30/10/2007			
SALTA	GRAL. GÜEMES	SGG153	44/94	NO				NO				2690	100%	08/10/2007			
SALTA	GRAL. GÜEMES	SGG157	44/94	NO				NO				2980	85%	16/01/2009			
SALTA	GRAL. GÜEMES	SGG159	44/94	NO				NO				1180	100%	22/11/2007			
SALTA	GRAL. GÜEMES	SGG163	44/94	NO				NO				800	70%	21/01/2008			
SALTA	H.YRIGOYEN	SHY045	44/94	NO				NO				1170	95%	29/07/2008			
SALTA	H.YRIGOYEN	SHY046	44/94	NO				NO				550	95%	16/01/2009			
SALTA	LA SILLETA	SRL092	44/94	NO				SI	51	47	100%			25/03/2009		31/03/2009	
SALTA	METAN	SME185	44/94	NO				NO				17.9	100%	11/03/2009		06/04/2009	
SALTA	METAN	SME188	44/94	NO				NO				25	100%	12/03/2009		20/04/2009	
SALTA	ORAN	SOR338	44/94	NO				NO				790	96%	20/11/2007			
SALTA	ORAN	SOR339	44/94	NO				NO				3400	100%	23/11/2007			
SALTA	ORAN	SOR341	44/94	NO				NO				1730	73%	29/11/2007			
SALTA	ORAN	SOR344	44/94	NO				NO				2550	100%	09/11/2007			

Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento	Localidad de la Distribuidora o Subdistribuidora	Proyecto		Parametros									Fechas			Observaciones
				ERP			Ramal				Red		Inicio	Finalización	Habilitación	
		Identificación	Nota o Resolución de Aprobación	si/no	Capacidad	Avance	si/no	Diámetro	Longitud	Avance	Longitud	Avance				
SALTA	ORAN	SOR352	44/94	NO							3365	100%	28/09/2007			
SALTA	ORAN	SOR353	44/94	NO							1905	100%	02/11/2007			
SALTA	ORAN	SOR357	44/94	NO							1430	57%	17/12/2007			
SALTA	ORAN	SOR382	44/94	NO							23	100%	11/03/2009	08/04/2009	08/04/2009	
SALTA	PICHANAL	SPI018	44/94	NO							4100	96%	28/08/2008			
SALTA	PICHANAL	SPI024	44/94	NO							2090	90%	28/11/2008			
SALTA	PICHANAL	SPI025	44/94	NO							790	90%	22/01/2009			
SALTA	ROSARIO DE LA FRONTERA	SRF177	44/94	NO							2880	80%	06/03/2009			
SALTA	ROSARIO DE LA FRONTERA	SRF178	44/94	NO							2430	95%	04/12/2008			
SALTA	ROSARIO DE LERMA	SRL066	44/94	NO							1200	95%	17/12/2007			
SALTA	SALTA	SS1364	10/93	NO							9950	92%	14/11/2007			
SALTA	SALTA	SS1380	44/94	NO							1300	100%	02/10/2007			
SALTA	SALTA	SS1382	44/94	NO							2720	99%	12/10/2007			
SALTA	SALTA	SS1383	44/94	NO							357.7	100%	24/09/2007	01/04/2009	01/04/2009	
SALTA	SALTA	SS1384	44/94	NO							2560	93%	25/09/2007			
SALTA	SALTA	SS1385	44/94	NO							3021.2	100%	05/09/2007	21/04/2009	21/04/2009	
SALTA	SALTA	SS1386	44/94	NO							2570	88%	30/10/2007			
SALTA	SALTA	SS1387	44/94	NO							1050	99%	05/10/2007			
SALTA	SALTA	SS1388	44/94	NO							1825	83%	11/10/2007			
SALTA	SALTA	SS1389	44/94	NO							1950	100%	28/08/2007			
SALTA	SALTA	SS1391	44/94	NO							1229.3	100%	04/09/2007	06/04/2009	06/04/2009	
SALTA	SALTA	SS1392	44/94	NO							1010	98%	19/09/2007			
SALTA	SALTA	SS1393	44/94	NO							2520	100%	09/11/2007			
SALTA	SALTA	SS1396	44/94	NO							1530	100%	28/09/2007			
SALTA	SALTA	SS1425	44/94	NO							4340	88%	11/09/2007			
SALTA	SALTA	SS1442	44/94	NO							8230	85%	13/11/2007			
SALTA	SALTA	SS1444	44/94	NO							4870	80%	26/09/2007			
SALTA	SALTA	SS1445	44/94	NO							710	62%	16/10/2007			
SALTA	SALTA	SS1447	44/94	NO							7280.4	100%	10/08/2007	07/04/2009	07/04/2009	
SALTA	SALTA	SS1451	44/94	NO							5573	100%	25/07/2007	07/04/2009	07/04/2009	
SALTA	SALTA	SS1602	44/94	NO							412.2	100%	05/03/2009	06/04/2009	06/04/2009	
SALTA	SALTA	SS1634	44/94	NO							450	95%	18/12/2008			
SALTA	SALTA	SS1691	44/94	NO							67.7	100%	16/03/2009	31/03/2009	31/03/2009	
SALTA	SALTA	SS1701	44/94	NO							36	100%	20/03/2009	01/04/2009	01/04/2009	
SALTA	SALTA	SS1705	44/94	NO							29.2	100%	25/03/2009	03/04/2009	03/04/2009	
SALTA	TARTAGAL	STA430	44/94	NO							157	95%	05/02/2009			
SALTA	TARTAGAL	STA431	44/94	NO							122.5	100%	04/02/2009	06/04/2009	06/04/2009	
SALTA	VAQUEROS	SVA112	44/94	NO							543.5	100%	07/01/2009	20/04/2009	20/04/2009	
SALTA	VESPUICIO	SVE011	10/93	NO							6800	95%	12/03/2007			
SALTA	TARTAGAL	STA421	44/94	NO							885.4	100%	27/03/2009	06/04/2009	06/04/2009	
SALTA	TARTAGAL	STA422	44/94	NO							584.65	100%	01/04/2009	17/04/2009	17/04/2009	
SALTA	CAMPO SANTO	SCS022	44/94	NO							1010	75%	30/03/2009			
SALTA	TARTAGAL	STA442	44/94	NO							540	95%	07/04/2009			
SALTA	CAMPO SANTO	SCS024	44/94	NO							465	80%	06/04/2009			
SALTA	SALTA	SS1692	44/94	NO							65	95%	08/04/2009			
SALTA	SAN LUIS	SLU096	44/94	NO							37.8	100%	07/04/2009	23/04/2009	23/04/2009	
SALTA	GRAL. GÜEMES	SGG155	44/94	NO							1220	85%	13/04/2009			
SALTA	SALTA	SS1703	44/94	NO							25	95%	13/04/2009			
SALTA	VAQUEROS	SVA107	44/94	NO							325	95%	14/04/2009			

Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento	Localidad de la Distribuidora o Subdistribuidora	Proyecto		Parametros									Fechas			Observaciones	
				ERP			Ramal				Red		Inicio	Finalización	Habilitación		
		Identificación	Nota o Resolución de Aprobación	si/no	Capacidad	Avance	si/no	Diámetro	Longitud	Avance	Longitud	Avance					
SALTA	SALTA	SS1710	44/94	NO				NO				82	95%	16/04/2009			
SALTA	ROSARIO DE LA FRONTERA	SRF181	44/94	NO				NO				580	70%	23/04/2009			
SALTA	SALTA	SS1629	44/94	NO				NO				34	95%	21/04/2009			
SALTA	GRAL. GÜEMES	SGG156	44/94	NO				NO				3980	40%	20/04/2009			
SALTA	SALTA	SS1659	44/94	NO				NO				40	95%	22/04/2009			
SALTA	SAN LORENZO	SSL202	44/94	NO				NO				25	95%	23/04/2009			
SANTIAGO DEL ESTERO	LA BANDA	ALB 10470	44/94	NO				NO				49.6	100%	11/03/2009	06/04/2009	06/04/2009	
SANTIAGO DEL ESTERO	LA BANDA	ALB 14314	44/94	NO				NO				26.2	70%	22/04/2009			
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	ASE 14305	44/94	NO				NO				29	90%	03/04/2009			
SANTIAGO DEL ESTERO	BELTRAN	11349	44/94	NO				NO				1700	95%	13/07/2006			
SANTIAGO DEL ESTERO	VILMES	11592	44/94	NO				NO				1430	95%	24/07/2006			
SANTIAGO DEL ESTERO	LA BANDA	ALB 12316	44/94	NO				NO				3524	90%	13/11/2008			
SANTIAGO DEL ESTERO	LA BANDA	ALB 12340	44/94	SI	800	70%	SI	76	400	80%	-	-	-	13/11/2008			
SANTIAGO DEL ESTERO	CLODOMIRA	ACL 13465	44/94	NO				NO				1714	70%	25/04/2008			Resta cruce de FF.CC y ruta
SANTIAGO DEL ESTERO	FERNANDEZ	AFE 13839	44/94	NO				NO				1929	70%	03/07/2008			Resta cruce de FF.CC
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	ASE 13618	44/94	NO				NO				246.4	90%	12/02/2009			
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	ASE 2984	10/93	NO				NO				6867.5	50%	07/10/2008			Paralizada por demora en la definición de Línea municipal por parte de municipio
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	ASE 2975	44/94	NO				NO				2930	80%	09/01/2009			
TUCUMAN	ALDERETES	7832	44/94	NO				NO				6828	56%	29/09/2006		16/04/2007	Habilitación Parcial - Paralizada por acuerdo entre la Contratista y la Municipalidad solicitante del Proyecto
TUCUMAN	SAN PABLO	9933	10/93	NO				NO				26824	39%	01/08/2006			Habilitada parcialmente. Paralizada por pedido de la Comuna solicitante del proyecto
TUCUMAN	AGUILARES	10998	10/93	NO				NO				59662	16%	29/05/2008			
TUCUMAN	BANDA RIO SALI	TBS13918	44/94	NO				NO				10	95%	11/09/2008			Vecino impide realizar la habilitación
TUCUMAN	CONCEPCION	TCO1740	10/93	NO				NO				1394	100%	02/12/2008		03/04/2009	
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM4774	44/94	NO				NO				83	85%	25/02/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM11812	44/94	NO				NO				200	100%	24/02/2009		15/04/2009	
TUCUMAN	TRANCAS	TTR7437	44/94	NO				NO				1403	100%	16/02/2009		13/04/2009	
TUCUMAN	MONTEROS	TMO14348	44/94	NO				NO				367	100%	09/02/2009		31/03/2009	
TUCUMAN	CONCEPCION	TCO9448	44/94	NO				NO				182	95%	02/03/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM13922	44/94	NO				NO				40	100%	18/03/2009		21/04/2009	
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TTV8829-4	10/93	NO				NO				4436	73%	03/03/2009			
TUCUMAN	YERBA BUENA	TYB14289	44/94	NO				NO				250	100%	26/02/2009		30/03/2009	
TUCUMAN	YERBA BUENA	TYB14157	44/94	NO				NO				750	100%	26/02/2009		28/04/2009	
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM4774	44/94	NO				NO				83	100%	25/02/2009		01/04/2009	
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM13947	44/94	NO				NO				60	94%	02/03/2009			
TUCUMAN	MONTEROS	TMO14349	44/94	NO				NO				485	85%	19/03/2009			
TUCUMAN	YERBA BUENA	TYB14334	44/94	NO				NO				60	100%	11/03/2009		17/04/2009	
TUCUMAN	YERBA BUENA	TYB711	44/94	NO				NO				3100	70%	05/03/2009			
TUCUMAN	LULES	TLU12127	10/93	NO				NO				5284	44%	12/03/2009			
TUCUMAN	YERBA BUENA	TYB13875	44/94	NO				NO				97	100%	12/03/2009		31/03/2009	
TUCUMAN	LAS TALITAS	TTA14368	44/94	NO				NO				30	100%	16/03/2009		20/04/2009	
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM4684	44/94	NO				NO				60	100%	18/03/2009		23/04/2009	
TUCUMAN	TAFI VIEJO	TTV8829-5	10/93	NO				NO				4666	41%	12/03/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM7668	44/94	NO				NO				50	85%	26/03/2009			
TUCUMAN	TAFI VIEJO	TTV8829-12	10/93	NO				NO				4904	40%	18/03/2009			

Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento	Localidad de la Distribuidora o Subdistribuidora	Proyecto		Parametros									Fechas			Observaciones
				ERP			Ramal			Red			Inicio	Finalización	Habilitación	
		Identificación	Nota o Resolución de Aprobación	si/no	Capacidad	Avance	si/no	Diámetro	Longitud	Avance	Longitud	Avance				
TUCUMAN	YERBA BUENA	TYB14284	44/94	NO			NO				35	100%	17/03/2009		31/03/2009	
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM14390	44/94	NO			NO				30	95%	19/03/2009			
TUCUMAN	TAFI VIEJO	TTV 14281	44/94	NO			NO				30	100%	19/03/2009		21/04/2009	
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM13698	44/94	NO			NO				103	100%	02/04/2009		15/04/2009	
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM12364	44/94	NO			NO				55	90%	06/04/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM7668	44/94	NO			NO				50	95%	26/03/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM9363	44/94	NO			NO				42	100%	26/03/2009		23/04/2009	
TUCUMAN	MONTEROS	TMO14350	44/94	NO			NO				350	85%	06/04/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM13970	44/94	NO			NO				30	90%	03/04/2009			
TUCUMAN	YERBA BUENA	TYB8548	44/94	NO			NO				15	100%	03/04/2009		28/04/2009	
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM14238	44/94	NO			NO				87	95%	03/04/2009			
TUCUMAN	YERBA BUENA	TYB14272	44/94	NO			NO				11	100%	15/04/2009		28/04/2009	
TUCUMAN	TAFI VIEJO	TTV13298	44/94	NO			NO				25	90%	15/04/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM11473	44/94	NO			NO				178	90%	03/04/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM10094	44/94	NO			NO				10	85%	17/04/2009			
TUCUMAN	S.M.DE TUCUMAN	TSM14429	44/94	NO			NO				15	95%	16/04/2009			